

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **652** /UBND-CT
V/v thu hồi vốn tạm ứng đầu tư

Triệu Phong, ngày **05** tháng **3** năm 2020

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện.


UBND huyện nhận được Văn bản số 01/CNCty-KH ngày 02/3/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng Trường Phúc về việc thanh toán, thu hồi vốn tạm ứng đầu tư (sao gửi kèm), UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND huyện giải quyết đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng Trường Phúc tại văn bản nêu trên./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN,
CHỦ TỊCH**



★ **Phan Văn Linh**



Kính gửi: UBND huyện Triệu Phong

Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng Trường Phúc nhận được Công văn số 497/UBND-CT ngày 21/02/2020 của UBND huyện Triệu Phong về việc thu hồi vốn tạm ứng đầu tư dự án;

Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng Trường Phúc kính đề nghị UBND huyện Triệu Phong xem xét thanh toán, thu hồi vốn tạm ứng đầu tư dự án với nội dung sau:

1. Chủ đầu tư nợ khối lượng đã thực hiện nghiệm thu của nhà thầu:

a. Công trình Cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Đông Á Tử; Hạng mục: Đường giao thông tuyến RD-03 và RD-36:

Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công huyện Triệu Phong

- Tổng khối lượng đã thực hiện nghiệm thu đến ngày 25/7/2019: 4.418.281.000 đồng

- Đã thanh toán cho nhà thầu: 2.335.205.000 đồng

- Còn nợ khối lượng: 2.083.076.000 đồng

b. Công trình Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm; Hạng mục: Nhà đa năng:

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong

- Tổng khối lượng đã thực hiện nghiệm thu đến ngày 26/10/2018: 2.742.267.000 đồng

- Đã thanh toán cho nhà thầu: 2.362.230.000 đồng

- Còn nợ khối lượng: 380.037.000 đồng

c. Công trình Trạm Y tế xã Triệu An, huyện Triệu Phong:

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong

- Tổng khối lượng đã thực hiện nghiệm thu đến ngày 10/05/2018: 2.573.618.000 đồng

- Đã thanh toán cho nhà thầu: 2.199.897.000 đồng



- Còn nợ khối lượng: 373.721.000 đồng

d. Công trình xây dựng hệ thống cấp nước điểm tái định cư Triệu Thượng

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong

- Tổng khối lượng đã thực hiện hoàn thành 200.000.000 đồng
- Đã thanh toán cho nhà thầu: 160.000.000 đồng
- Còn nợ khối lượng: 40.000.000 đồng

Tổng cộng khối lượng Chủ đầu tư còn nợ nhà thầu: 2.876.834.000 đồng

2. Nhà thầu nợ vốn tạm ứng đầu tư:

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng di dân ra khỏi vùng ngập lụt 3 xã Triệu Thượng, Triệu Giang, Triệu Long, huyện Triệu Phong (giai đoạn 1): Gói thầu số 09: Xây lắp hệ thống cấp nước điểm tái định cư Triệu Giang là: **2.270.764.000 đồng**

3. Kiến nghị, đề xuất của nhà thầu:

Hiện nay Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng Trường Phúc đang gặp khó khăn về mặt tài chính, vậy kính đề nghị UBND huyện xem xét các phương án thu hồi vốn tạm ứng đầu tư dự án như sau:

a. Đề nghị Chủ đầu tư thu hồi vốn tạm ứng đầu tư dự án Di dân từ khối lượng còn nợ nhà thầu của 04 công trình nêu trên, với tổng số tiền là: 2.270.764.000 đồng

b. Đề nghị Chủ đầu tư thanh toán khối lượng còn nợ nhà thầu của 04 công trình nêu trên, Nhà thầu cam kết sẽ hoàn trả ngay số tiền nợ tạm ứng (2.270.764.000 đồng) sau khi được thanh toán nợ khối lượng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu không hoàn trả ngay số tiền nợ tạm ứng.

Trên đây là nội dung phúc đáp Công văn số 497/UBND-CT ngày 21/02/2020 của UBND huyện Triệu Phong. Kính mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND huyện Triệu Phong.

Trân trọng xin cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.



Lê Phước Phong

