

Số: 175 /TB-UBND

Triệu Phong, ngày 27 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh
tại phiên làm việc với các ngành về tiến độ thực hiện công trình: kết cấu hạ tầng kỹ
thuật khu làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiêu, xã Triệu Sơn.**

Ngày 25/8/2020, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh đã đi khảo sát thực địa và có phiên làm việc với các ngành và xã Triệu Sơn về tiến độ thực hiện công trình: kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiêu, xã Triệu Sơn.

Dự phiên làm việc có đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế, đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch Vật tư- Công ty Điện lực Quảng Trị, đại diện lãnh đạo Chi nhánh Điện lực huyện Hải Lăng; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn Phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài chính – KH, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và công chức địa chính xã Triệu Sơn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình: kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiêu, xã Triệu Sơn. Ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh kết luận:

1. Giao UBND xã Triệu Sơn:

- Khẩn trương vận động nhân dân, tổ chức giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công để xây dựng hệ thống điện vào khu làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiêu, xã Triệu Sơn đảm bảo kịp thời hiệu quả, hoàn thành trước ngày 10/9/2020.

- Khẩn trương hoàn chỉnh phương án nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình tại khu làng nghề (Hệ thống đường điện từ sau trạm biến áp vào đến cơ sở sản xuất của các hộ gia đình), trình UBND huyện, Công ty Điện lực Quảng Trị trước ngày 05/9/2020.

- Tiến hành họp dân, phân lô, bàn giao mặt bằng cho các hộ dân để tiến hành xây dựng nhà, xưởng, di dời cơ sở sản xuất ở trong khu dân cư ra khu làng nghề trong năm 2020.

2. Giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện:

- Khẩn trương phối hợp với UBND xã Triệu Sơn hoàn chỉnh phương án nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình tại khu làng nghề trình UBND huyện, Công ty Điện lực Quảng Trị trước ngày 05/9/2020.

- Đôn đốc UBND xã, đơn vị thi công triển khai xây dựng các hạng mục công trình đảm bảo hiệu quả, kế hoạch đề ra.

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch hướng dẫn UBND xã Triệu Sơn thực hiện cam kết đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

4. Phòng Tài nguyên-MT, Phòng Kinh tế- Hạ tầng theo chức năng nhiệm vụ quy định, hướng dẫn UBND xã, Ban quản lý làng nghề triển khai thực hiện các hạng mục công trình dự án đảm bảo quy định.

5. Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Trị, Chi nhánh Điện lực huyện Hải Lăng quan tâm, tạo điều kiện, sớm triển khai xây dựng hệ thống điện khu làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn đảm bảo kịp thời, hiệu quả và kế hoạch đề ra.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh tại phiên làm việc với các ngành và xã Triệu Sơn về tiến độ thực hiện công trình: kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn. UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHU;
- TTHĐND;
- CT, Các PCT;
- CPVP, CV;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND xã Triệu Sơn;
- Website huyện;
- Lưu VPUB.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Thiên Hoàng